

様式第7（第10条関係）

令和2年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

西建発第66号
令和3年5月31日

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿

住所 山梨県南都留郡西桂町小沼1501番地1
氏名 西桂町長 山崎 泰洋

令和2年7月1日付け市第1409号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について山梨県電源立地地域対策交付金交付要綱第10条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
	二 公共用施 設に係る整 備、維持補修 又は維持運営 等措置	宮下地内水路設置工事	西桂町	4,928,000	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	宮下地内水路設置工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西桂町			
交付金事業実施場所	西桂町下暮地地内				
交付金事業の概要	施工延長L = 101.47m、VS側溝300*300~400				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要施策：西桂町第5次長期総合計画（平成23年度～令和2年度）第3部 後期基本計画 第3章 安心して快適な住みよいまち 第2節 道路交通網・公共交通体系の確立</p> <p>(1) 広域的な道路体系の確立</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町内の拠点施設や集落などを接続する道路網の計画的な整備に努めます。 <p>目標は側溝の新設を行い、雨天時の道路状況を改善すると共に施工延長に対するVS側溝の設置を成果目標とします。</p>				
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和2年度		
事業期間の設定理由	毎年度、西桂町が工事の実施を判断しているため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	
	住民生活の安全性を確保	雨天時の危険リスク軽減	成果実績	令和3年度	
			目標値	危険報告数0件	
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	工事完了後の多雨期が翌年から見込まれるため、事業実施翌年に評価を実施。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	本交付金によって、側溝の整備が行え、安全な環境を整備することができた。				
評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	年度	年度
	VS側溝工		活動実績	m	101.47		
			活動見込	m	101.20		
			達成度	%	100.27%		
交付金事業の総事業費等	令和2年度	年度	年度	備考			
総事業費	4,982,000						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
	道路側溝設置	指名競争入札	(株)原田組	4,928,000			
交付金事業の担当課室	建設水道課 建設係						
交付金事業の評価課室	建設水道課 建設係						