

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修または 維持運営措置	町道駅裏線拡幅工事	西桂町	4,351,320	4,351,320	

II. 事業評価個表（平成31年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
	公共用施設に係る整備、維持補修 または維持運営措置	町道駅裏線拡幅工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西桂町				
交付金事業実施場所		西桂町小沼地内				
交付金事業の概要		施工延長L=95.4m VS側溝工L=96.0m				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に係る主要施策：西桂町第5次総合計画（平成23年度～平成32年度） 第3部 後期基本計画 第3章 安心して快適な住みよいまち 第2節 道路交通網・公共交通体系の確立 （1）広域的な道路体系の確立</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内の拠点施設や集落などを接続する道路網の計画的な整備に努めます。</li> </ul> <p>目標 平成29年度小中学校の登下校時におけるヒヤリ・ハット件数が18件でしたが、平成30年度は、対前年度比50%減の9件を成果目標として設定します。</p>				
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度		
事業期間の設定理由		毎年度、西桂町が工事の実施を判断しているため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	平成31年度
		9件	前年度比50%減	成果実績	件	12件
				目標値	件	9件
				達成度	%	75.0%
		評価年度の設定理由				
		毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度に評価を実施。				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
本交付金の活用によって側溝をつけることができ、道路排水の機能向上を計ることができた。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	30年度	年度	年度
	施工延長		活動実績	m	95.4		
			活動見込	m	95.4		
			達成度	%	100.0%		
	活動指標			単位	30年度	年度	年度
	VS側溝工		活動実績	m	96.0		
		活動見込	m	96.0			
		達成度	%	100.0%			
交付金事業の総事業費等	平成30年度		年度	年度		備考	
総事業費	4,351,320						
交付金充当額	4,351,320						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	4,351,320						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良工事		指名競争入札		(有) 巴組		4,351,320	
交付金事業の担当課室		建設水道課 建設係					
交付金事業の評価課室		建設水道課 建設係					