

別紙

I . 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業名	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	桂川公園トイレ入替・下水道接続工事	西桂町	5,248,800	4,400,000	

Ⅱ．事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	桂川公園トイレ入替・下水道接続工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西桂町		
交付金事業実施場所	西桂町小沼字柿園地内			
交付金事業の概要	桂川公園は平成14年に供用開始となり、町の中心部に位置し公園内には遊具やベンチが多数設置され、ゲートボール場も併設されていることから、子供からお年寄りまで多くの住民が利用しています。現在公園内に設置されているトイレは、公園の供用開始時に設置され、近年は循環装置の故障が多くなっています。また、昨年の下水道工事により付近に下水道が整備され、公園のトイレも接続可能となったことから改修と同時に下水道への接続工事を実施します。			
総事業費	5,248,800	交付金充当額	4,400,000	
		うち文部科学省分	-----	
		うち経済産業省分	-----4,400,000	
交付金事業の成果目標	現在桂川公園のトイレは、設置してから20年近く経過し施設の老朽化が進んでいます。また、男女のトイレが別になっておらず、安心して利用することができないという声も寄せられております。また、桂川公園は山梨県の指定する公共眺望ポイントへの登録を目指しており、現在のトイレについて景観上の観点からも改善を指摘されています。このようなことから、今回の事業でトイレを改修することにより公園利用者の利便性の向上と同時に公園内の景観の改善および公共施設の下水道接続率の向上を図ることが目標となります。			
交付金事業の成果指標	今回の成果目標において指標を示すことは事業の性質上難しいと思われませんが、事業を実施することで公園の利便性の向上と景観が改善されることにより公園全体の利用者数を10%上昇させ、下水道に接続させることにより公共施設の下水道接続率を100%で維持することとします。			

交付金事業の 成果及び評価	本事業の活用により桂川公園のトイレを改修することができ、公園の利便性が大幅に上昇しました。しかし、まだトイレの設置が町民全体に周知されておらず広報等を通じて周知することにより、利用者数の増加を図りたいと思います。また、下水道に接続したことにより、公共施設の下水道接続率を100%で維持することができ、経費の面では以前のトイレの循環装置の維持管理費(保守点検費・汚泥引き抜き処理費)年間280,800円が節約できるようになりました。 これからも、本事業と同様に町民の憩いの場である公園における利便性の向上と景観への配慮、および下水道接続をはじめとする環境保全への取り組みを図っていく予定です。				
交付金事業の契約の概要					
	契約の目的	契約の方法等	契約の相手方		契約金額
	既設トイレ撤去1.0式 木造トイレ新設6.6㎡	指名競争入札	(株)マエダ製材所		5,248,800
成果及び評価に係る第三者機関等の活 用の有無	無		交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度		