

様式第7（第10条関係）

令和3年度 電源立地地域対策交付金事業評価報告書

西建発第 366 号
令和 4年 3月 8日

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿

住 所 山梨県南都留郡西桂町小沼1501番地1
氏 名 西桂町長 山崎 泰洋 印

令和 3年 6月28日付け市第1180号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について山梨県電源立地地域対策交付金交付要綱第10条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	二 公共用施設に 係る整備、維持補 修又は維持運営等	尾尻地区水道管布設工事	西桂町	5,905,900	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	尾尻地区水道管布設工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西桂町				
交付金事業実施場所		山梨県南都留郡西桂町下暮地 地内				
交付金事業の概要		施工延長：L=195m(PE φ 75) 消火栓：1箇所 取出し(φ 20)：3箇所				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要施策：西桂町第6次長期総合計画（令和3年度～令和12年度） 第3部 前期基本計画 第4章 自然と調和したうるおいあるまち 第4節 水道・下水道事業の推進 (1)水道事業の推進と経営の強化 ・安全な水の安定供給のため、老朽化が進んでいる水道施設の充実を図ります。 目標は水道管を新設し、消火栓を設置することによる安全性の向上を成果目標とします。				
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度	令和3年度		
事業期間の設定理由		毎年度、西桂町が工事の実施を判断しているため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度
		住民生活の安全性を確保	消火設備の建物カバー率	成果実績	%	100.0%
				目標値	%	100.0%
				達成度	%	100.0%
		評価年度の設定理由				
		工事完了後に評価のため				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
	水道管布設	活動実績	m	195.0		
		活動見込	m	195.0		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	5,905,900					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
水道管布設工事		指名競争入札		小林設備		5,905,900
交付金事業の担当課室	西桂町	建設水道課	建設係			
交付金事業の評価課室	西桂町	建設水道課	建設係			