

様式第7（第10条関係）

令和4年度 電源立地地域対策交付金事業評価報告書

西建発第80号

令和5年5月1日

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿

住 所 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1

氏 名 西桂町長 山崎 泰洋 印

令和4年6月30日付け市第1362号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について山梨県電源立地地域対策交付金交付要綱第10条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	二 公共用施 設に係る整 備、維持補修 又は維持運営 等措置	町道簗和田線拡幅工事	西桂町	4,721,200	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道叢和田線拡幅工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西桂町				
交付金事業実施場所		西桂町倉見地内				
交付金事業の概要		施工延長L=31.8m、ブロック積工A=40.0m <sup>2</sup> 、SL=1.4~1.7m				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要施策 西桂町第6次長期総合計画（令和3年度～令和12年度）、第3部-基本計画、第2章-快適で安全に暮らせる強靱なまち、第2節-道路交通網・公共交通体系の確立-(1)広域的な道路体系の確立④町内の拠点施設や集落などに接続する道路網の計画的な整備に努めます。</p> <p>成果目標 経年劣化した擁壁を後退し新規に整備を行い、歩行者の危険リスク軽減を成果目標とする。</p>				
事業開始年度		令和4年度	事業終了（予定）年度	令和4年度		
事業期間の設定理由		早急な安全確保が必要なため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度
		住民生活の安全確保	歩行者の危険リスク軽減	成果実績	件	危険報告件数0件
				目標値	件	危険報告件数0件
				達成度	%	100.0%
		評価年度の設定理由				
		工事完了から1年間を目安に町民の周知が見込まれるため。				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
道路幅員の確保により、歩行者の危険リスク軽減等の安全な環境を整備することができた。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	年度	年度
	道路拡幅延長	活動実績	m	32.2		
		活動見込	m	31.8		
		達成度	%	101.3%		
交付金事業の総事業費等	令和4年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,721,200					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路拡幅工事		指名競争入札		(株)原田組		4,721,200
交付金事業の担当課室	西桂町	建設水道課	建設係			
交付金事業の評価課室	西桂町	建設産業課	建設係			