

設計図書等に関する質問への回答書

質問につきまして以下、回答いたします。
工事名： 西桂中学校特別教室空調改修工事

日付：令和8年7月17日

質問 番号	図面 番号	質問内容	回答
1	内訳書 16-17	内訳明細書で機械設備工事Ⅲ-2配管設備工事ページNo. 16～17で配管サイズの記載がありません。ご指示ください。	内訳明細書（機械設備工事Ⅲ-2配管工事）に配管サイズを記載しましたので確認ください。 別紙
2	内訳書 18	機械設備工事Ⅲ-3撤去工事で、配管撤去1式となっております。詳細をご指示ください。	既存ガス管（25A、32A）の入替え部分の数量を設計で計上しています。数量は図面から判断して算定してください。 機械設備図（M-04、M-07図）参照
3		GHP空調室外機搬入の際、テニスコートに約15トンほどのレッカー車を入れての作業を想定してもよろしいでしょうか。 また、その際には走行ルート及び、レッカー設置場所には鉄板養生が必要となるのでしょうか。	搬入路等に関しては学校との協議によります。鉄板養生の施工者判断とし、必要と思われれば施工者負担となりますが設置を検討してください。
4		図面Noで、E-03（床75Φ）M-04（壁150Φ×2）M-05（床150Φ×2）M-06（床150Φ×2）コア抜きには、事前にレントゲン撮影をし、承諾が必要となるのでしょうか。	鉄筋探査は行ってください。探査で鉄筋位置が確定できない場合は、施工者負担とはなりますがレントゲン撮影を適宜判断して行ってください。
5		GHP空調室外機の基礎固定アンカーは、引き抜き試験が必要ですか。	引き抜き試験は必要です。